

桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2020年9月21日，我厂组织召开桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目竣工环境保护验收现场检查会（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，并现场核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料。经认真讨论后验收组认为，本项目符合竣工环保验收条件，验收合格，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容

项目位于桂平市木乐镇振兴路开发区北面，地理坐标：25°46.45'北，110°20'20.58"东。项目总占地面积约为2900m²，厂房建筑面积2300m²，厂房主要建筑内容为原料区、分选区、生产及成品区；办公宿舍楼1栋5层，建筑面积约1500m²；安装布碎团粒机等生产设备，年产化纤粒子1800t/a，目前已经建成投产，具备验收条件。

（二）建设过程及环保审批情况

广西桂贵环保咨询有限公司2018年1月编制完成了《桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目环境影响报告表》的编制，因企业涉及未批先建，桂平市环境保护局对企业进行了行政处罚，浔环罚字(2018)05号。企业进行整改后，桂平市环境保护局2018年5月17日以《桂平市环境保护局关于桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目环境影响报告表的批复》（浔环审[2018]14号）对报告表给予批复。项目2020年8月建成投产，投产前已办理排污许可登记表。

（三）投资情况

建设项目实际总投资500万元，环保投资约30万元，占项目总投资的6.0%。

（四）验收范围

本次验收范围为桂平市环境保护局关于桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目，不分期建设，一次性验收。

二、工程变动情况

本项目实际工程建设内容新增5层办公宿舍楼，淘汰环评拟设置的团粒废气

治理措施（旋风除尘+活性炭吸附），改用去除效果更好的处理措施（喷淋塔+UV光解+活性炭吸附），其余建设内容与环评及批复基本一致。上述变动不改变项目产能，并且减少了污染物排放，不属于重大变动，可纳入竣工环保验收工作中。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

项目生产过程不产生废水，仅为员工生活污水。生活污水设置三级化粪池处理后进入木乐镇污水处理厂集中处理。

（2）废气

项目废气为团粒机废气，设置一套密闭负压收集系统，废气集中收集后经过一套“喷淋塔+UV光解+活性炭吸附”处理，最终经过15米高排气筒排放。

（3）厂界噪声

设备噪声经减振基座、车间隔声等措施；

（4）固体废物

一般固废：选料杂质、废包装袋、喷淋循环水池浮渣设置一般固废暂存点；生活垃圾设置生活垃圾桶。

危险废物：废活性炭设置危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

生活污水经三级化粪池处理后满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求，项目废水达标排放。

（2）废气

根据废气监测结果，项目团粒机废气经“喷淋塔+UV光解+活性炭吸附”处理后：颗粒物排放浓度小于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2排放限值要求；VOCs（本项目以非甲烷总烃表征）排放浓度最大值为 $0.74\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放浓度及速率均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值（其它行业）标准要求，项目有组织废气达标排放；厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准，厂界臭气浓度达标；

项目废气达标排放。

(3) 厂界噪声

项目夜间不生产，经减振基座、车间隔声等措施后：厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目噪声达标排放。项目噪声达标排放。

(4) 固体废物

一般固废：选料杂质、废包装袋、喷淋循环水池浮渣集中收集后与生活垃圾交环卫部门处置；

危险废物：废活性炭设置危废暂存间（10平方米），定期委托有资质单位处置，并签订危废处置协议（目前协议处置单位为柳州金太阳工业废物处置有限公司）。

项目固废均得到合理处置。

五、验收结论

1、我厂桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，各项污染物均达标排放，可以通过竣工环境保护验收。

2、项目通过验收后，我厂将加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。

附件1：桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目竣工环保验收组签名表

桂平市木乐镇乐兴布碎加工厂





桂平市木乐镇乐兴布碎厂项目竣工验收人员签到表

姓名	单位名称	职务	签名
覃光显	桂平市木乐镇乐兴布碎加工厂	总经理	覃光显
曾容梅	桂平市木乐镇乐兴布碎加工厂	厂长	曾容梅
覃裕相	桂平市木乐镇乐兴布碎加工厂	员工	覃裕相
梁海文	广西桂贵环保咨询有限公司	代表	梁海文
罗文英	贵港市中赛环境监测有限公司	代表	罗文英
梁伟	贵港市中赛环境监测有限公司	代表	梁伟

